

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 603) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934) - *st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach* legitymujący się upoważnieniem nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz legitymacją służbową o numerze 17/2015 z dnia 13.08.2010r. wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadził w dniu 27 października 2016r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Świetlicy” zlokalizowanej w Żorach przy ul. Gwarków 5e.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach.

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

W toku czynności kontrolo-rozpoznawczych ustalono, co następuje

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w dniu 26 października 2015r.

Podczas prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że budynek świetlicy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Jest to budynek o wymiarach 11,10m x 9,90m, kubatura 330 m³, ściany zewnętrzne murowane z pustaków żużlobetonowych i elementów prefabrykowanych, dach drewniany kryty papą, od wewnątrz płyty GK. Budynek jest ocieplony wełną mineralną grubości 5 cm od wewnątrz i płytami suchego tynku. Od zewnątrz ocieplony płytami styropianowymi grubości 5 cm pokrytych warstwą fakturą na siatce. Ocieplenie stropodachu stanowi wełna mineralna o grubości 15 cm. Ściany działowe wykonane są z cegły dziurawki o grubości 12 cm. Z budynku prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne, prawidłowo oznakowane, drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN, dodatkowo na korytarzu (oświetlonym także światłem dziennym) zamontowana jest lampa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W obiekcie znajduje się pomieszczenie, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne od 15 października do 15 kwietnia w godz. od 7.00 do 19.00. W przedmiotowym pomieszczeniu znajduje się ok. 15 miejsc siedzących. Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Ściany pokryte tynkiem, na podłodze płytki ceramiczne. Pracownicy posiadają zaświadczenia z ukończenia szkolenia z zakresu znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 4 kg ABC. Przedmiotowy sprzęt w dniu kontroli posiadał aktualne badania.

Obiekt posiada instalację:

- elektryczną. Główny wyłącznik prądu elektrycznego znajduje się w skrzynce na korytarzu, jest oznakowany,
- odgromową,
- oświetlenia ewakuacyjnego,
- CO (obiekt zasilany z wymiennikowi ciepła, która mieści się w budynku nr 5).

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych znajduje się na korytarzu w miejscu widocznym i ogólnodostępnym. W oknach pomieszczeń znajdują się kraty, które są otwarte podczas przebywania osób na świetlicy.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest przez hydrant nadziemny DN 80, zlokalizowany przy drodze dojazdowej w odległości około 20m od kontrolowanego budynku.

Podczas kontroli przeprowadzono próbę zadziałania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - uwag brak.

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Protokół nr 138/15 z dnia 9 września 2016r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Uwag brak. Badanie przeprowadził Rejonowy Mistrz Kominarski Sławomir Andreczko.
2. Protokół nr 98/2015 z dnia 5 października 2015r. z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wykonanej jako wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
3. Protokół nr 96/2015 z dnia 5 października 2015r. z przeprowadzonych pomiarów oporności izolacji obwodów inst. elektr. N.N. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
4. Protokół badań urządzenia piorunochronnego z dnia 5 października 2015r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
5. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 30 września 2016r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał uprawniony elektryk Damian Kryska.
6. Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku (przegląd roczny) z dnia 10 października 2016r. Kontrolę przeprowadził posiadający uprawnienia budowlane mgr Mirosław Rokita.
7. Protokół z dnia 12 października 2016r. z badania hydrantów zewnętrznych. Badanie przeprowadziło PWiK Żory. Uwag brak.
8. Książka obiektu budowlanego.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z~~ zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

.. Aleksandra Adamczyk
KONTROLOWANY

ZASTĘPCA KOMENDANTA MHP
Państwowej Straży Pożarnej
Sredek
m. kpt. mgr inż. Kazimierz Sredek
KONTROLUJE