

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1340. z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934) st. kpt. mgr inż. Mirosław Wieczorek – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno- Rozpoznawczych legitymujący się upoważnieniem nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014r. oraz legitymacją służbową o numerze 10/2014 z dnia 19.02.2014r. wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadził w dniach 27 października 2014r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Noclegowni” mieszczącej się w Żorach przy ul. Gwarków 5a.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żory

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- kontrola wykonania Decyzji nr 24/2013/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 14 listopada 2013r.

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w dniu 29 października 2013r.

Budynek Noclegowni zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V.

Noclegownia posiada 16 miejsc noclegowych mieszczących się w trzech pokojach. Noclegownia jest czynna cały rok od godziny 19.00 do 7.00. W tym czasie w obiekcie pełni stały dyżur pracownik MOPS Żory.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN, dodatkowo na korytarzu zamontowana jest lampa oświetlenia ewakuacyjnego. Jest to budynek o wymiarach 6m x 15m, kubatura 279m³, wykonany w konstrukcji szkieletowej, ściany osłonowe o grubości 5 cm oparte są na belkach podwalinowych, na słupach oparte są dźwigary żelbetowe pokryte płytami dachowymi o grubości 8 cm. Budynek jest ocieplony wełną mineralną grubości 5 cm od wewnątrz i płytami suchego tynku. Od zewnątrz ocieplony płytami styropianowymi grubości 5 cm pokrytych warstwą fakturową na siatce. Ocieplenie stropodachu stanowi wełna mineralna o grubości 15 cm oraz zamocowane sufity z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie drewnianym. Ściany działowe wykonane są z cegły dziurawki o grubości 12 cm. Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Podczas kontroli stwierdzono, że w obiekcie znajdują się pokoje sypialne, (jeden czteroosobowy i dwa sześciuosobowe), dyżurka, pomieszczenie kuchenne, korytarz, łazienka, pomieszczenie WC, „Poczekalnia-orzeczalnia”.

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 4 kg ABC. Przedmiotowy sprzęt w dniu kontroli posiadał aktualny przegląd.

Obiekt posiada instalację elektryczną, oświetlenia ewakuacyjnego, CO (obiekt zasilany z wymiennikowi ciepła, która mieści się w budynku nr 5).

Główny wyłącznik prądu elektrycznego znajduje się w skrzynce elektrycznej na korytarzu przy wejściu do obiektu. Przedmiotowy wyłącznik jest oznakowany.

Na korytarzu w widocznym miejscu zawieszona jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru.

W pokojach noclegowni na podłodze znajduje się wykładzina PCV, posiadająca atest trudnopalności, zaś na podłodze w korytarzu znajdują się płytki ceramiczne.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest przez dwa hydranty nadziemne DN 80, zlokalizowane obok budynku nr 5 w odległości około 15m od kontrolowanego budynku oraz przy drodze dojazdowej.

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Protokół z dnia 30 września 2014r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Uwag brak. Badanie przeprowadził Okręgowy Mistrz Kominarski Wojciech Zuchowicz.
2. Książkę czyszczeń przewodów kominowych z ostatnim wpisem datowanym na 30 września 2014r.
3. Protokół nr 132/2010 z dnia 5 października 2010r. z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wykonanej jako wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że instalacja ochrony przeciwporażeniowej jest sprawna i instalacja elektryczna nadaje się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
4. Protokół nr 133/2010 z dnia 5 października 2010r. z przeprowadzonych pomiarów oporności izolacji obwodów inst. elektr. N.N. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że obwody w opisanym obiekcie oraz całość instalacji elektrycznej nadają się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał uprawniony elektryk Damian Kryska.
5. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 2 października 2014r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W orzeczeniu widnieje wpis: „Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdza się, że badanie oświetlenia spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Protokół podpisał uprawniony elektryk Damian Kryska.
6. Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku z dnia 3 września 2014r. Kontrolę przeprowadził posiadający uprawnienia budowlane mgr Mirosław Rokita.
7. Protokół z dnia 7 października 2014r. z badania hydrantów zewnętrznych. Badanie przeprowadziło PWiK Żory. Kopia protokołu stanowi załącznik do protokołu.
8. Książka obiektu budowlanego.

W zakresie wykonania Decyzji nr 24/2013/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 14 listopada 2013r. stwierdzono:

Odnośnie punktu 1: Doprowadzono do sprawności technicznej i funkcjonalnej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, potwierdzoną stosownymi protokołami.

W przedmiotowym zakresie przedstawiono:


- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 2 października 2014r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W orzeczeniu widnieje wpis: „Na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów stwierdza się, że badanie oświetlenia spełnia wymagania normy PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Protokół podpisał uprawniony elektryk Damian Kryska. Decyzja została wykonana w całości.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

mgr Aleksandra Alamińczyk
.....
KONTROLOWANY


.....
KONTROLUJĄCY