

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 603) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934) - *st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach* legitymujący się upoważnieniem nr 2/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. oraz legitymacją służbową o numerze 17/2015 z dnia 13.08.2010r. wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadził w dniu 27 października 2016r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Noclegowni” zlokalizowanej w Żorach przy ul. Gwarków 5a.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żory

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w dniu 26 października 2015r.

Budynek noclegowni znajduje się w jednej strefie pożarowej z budynkiem schroniska, który jest przedmiotem odrębnej kontroli.

Budynek Noclegowni zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Przedmiotowy budynek leży w jednej strefie pożarowej z budynkiem "schroniska".

Noclegownia posiada 16 miejsc noclegowych mieszczących się w trzech pokojach. Noclegownia jest czynna cały rok od godziny 19.00 do 7.00. W tym czasie w obiekcie pełni stały dyżur pracownik MOPS Żory.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN. Na korytarzu są lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jest to budynek o wymiarach 6m x 15m, kubatura 279m³, wykonany w konstrukcji szkieletowej, ściany osłonowe o grubości 5 cm oparte są na belkach podwalinowych, na słupach oparte są dźwigary żelbetowe pokryte płytami dachowymi o grubości 8 cm. Budynek jest ocieplony wełną mineralną grubości 5 cm od wewnątrz i płytami suchego tynku. Od zewnątrz ocieplony płytami styropianowymi grubości 5 cm pokrytych warstwą fakturową na siatce. Ocieplenie stropodachu stanowi wełna mineralna o grubości 15 cm oraz zamocowane sufity z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie drewnianym. Ściany działowe wykonane są z cegły dziurawki o grubości 12 cm. Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Podczas kontroli stwierdzono, że w obiekcie znajdują się pokoje sypialne, (jeden czteroosobowy i dwa sześciuosobowe), dyżurka, pomieszczenie kuchenne, korytarz, łazienka, pomieszczenie WC, „Poczekalnia-ogrzewalnia”.

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 4 kg ABC. Przedmiotowy sprzęt w dniu kontroli posiadał aktualny przegląd.

Obiekt posiada instalacje:

- elektryczną. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego znajduje się przy wejściu do obiektu - prawidłowo oznakowany,
- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- CO (obiekt zasilany z wymiennikowi ciepła, która mieści się w budynku nr 5).
- wodociągową przeciwpożarową z hydrantem 25 z węzłem pólstywnym.

Na korytarzu w widocznym miejscu zawieszona jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru.

W pokojach noclegowni na podłodze znajduje się wykładzina PCV, posiadająca atest trudnopalności, zaś na podłodze w korytarzu znajdują się płytki ceramiczne.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest przez dwa hydranty nadziemne DN 80, zlokalizowane w odległości około 15m i 60m od kontrolowanego budynku.

Podczas kontroli dokonano próby zadziałania urządzeń przeciwpożarowych: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Po uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego nastąpił zanik napięcia w całym w budynku oraz niezwłocznie nastąpiło włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. **Podczas próby jedna lampa nie zaświeciła.** ✓

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Protokół z dnia 9 września 2016r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Uwag brak. Badanie przeprowadził Rejonowy Mistrz Kominarski Sławomir Andreczko.
2. Protokół nr 97/2015 z dnia 5 października 2015r. z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wykonanej jako wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że instalacja ochrony przeciwporażeniowej jest sprawna i instalacja elektryczna nadaje się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
3. Protokół nr 133/2010 z dnia 5 października 2010r. z przeprowadzonych pomiarów oporności izolacji obwodów inst. elektr. N.N. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że obwody w opisanym obiekcie oraz całość instalacji elektrycznej nadają się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
4. Protokół nr 95/2015 z pomiarów oporności izolacji obwodów instalacji elektrycznej z dnia 5 października 2015r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
5. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 30 września 2016r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
6. Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku (przegląd roczny) z dnia 10 października 2016r. Kontrolę przeprowadził posiadający uprawnienia budowlane mgr Mirosław Rokita.
7. Protokół z dnia 12 października 2016r. z badania hydrantów zewnętrznych. Badanie przeprowadziło PWiK Żory. Uwag brak.
8. Książka obiektu budowlanego.
9. Protokół z pomiaru wydajności hydrantów wewnętrznych 25 z dnia 5 września 2016r. Badanie przeprowadził Konserwator Sprzętu P.POŻ Petr Owczarzy. Uwag brak.
10. Protokół z dnia 30 września 2016r. z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
11. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2015r. opracowaną przez insp. ochrony przeciwpożarowej inż. Henryka Buchalika.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~-z zastrzeżeniami-~~

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Aleksandra Adamczyk
KONTROLOWANY

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
Szendera
st. kpt. mgr inż. Kasimierz Szendera