

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 4, 7 i 8 oraz art. 23a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1340, z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934)

- st. kpt. mgr inż. Mirosław Wicczorek – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno- Rozpoznawczych w KM PSP Żory legitymujący się upoważnieniem nr 3/2015 z dnia 2 stycznia 2015r. oraz legitymacją służbową o numerze 10/2014 z dnia 19.02.2014r.

- st. kpt. mgr inż. Kazimierz Szendera – st. specjalista ds. Kontrolno- Rozpoznawczych w KM PSP Żory legitymujący się upoważnieniem nr 4/2015 z dnia 2 stycznia 2015r. oraz legitymacją służbową o numerze 17/2015 z dnia 13.08.2015r. wydanymi przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, przeprowadzili w dniu 26 października 2015r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku „Noclegowni” zlokalizowanej w Żorach przy ul. Gwarków 5a.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pani Aleksandry Adamczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Żory

Zakres czynności:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym obiekcie prowadzone przez funkcjonariusza tut. Komendy były w dniu 27 października 2014r.

Budynek noclegowni znajduje się w jednej strefie pożarowej z budynkiem schroniska, który jest przedmiotem odrębnej kontroli.

Budynek Noclegowni zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Przedmiotowy budynek leży w jednej strefie pożarowej z budynkiem "schroniska".

Noclegownia posiada 16 miejsc noclegowych mieszczących się w trzech pokojach. Noclegownia jest czynna cały rok od godziny 19.00 do 7.00. W tym czasie w obiekcie pełni stały dyżur pracownik MOPS Żory.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, drogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN. Na korytarzu są lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Jest to budynek o wymiarach 6m x 15m, kubatura 279m³, wykonany w konstrukcji szkieletowej, ściany osłonowe o grubości 5 cm oparte są na belkach podwalinowych, na słupach oparte są dźwigary żelbetowe pokryte płytami dachowymi o grubości 8 cm. Budynek jest ocieplony wełną mineralną grubości 5 cm od wewnątrz i płytami suchego tytu. Od zewnątrz ocieplony płytami styropianowymi grubości 5 cm pokrytych warstwą fakturą na szałce. Ocieplenie stropodachu stanowi wełna mineralna o grubości 15 cm oraz zamocowane sufity z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie drewnianym. Ściany działowe wykonane są z cegły dziurawki o grubości 12 cm. Pokrycie dachu stanowi papa na lepiku.

Podczas kontroli stwierdzono, że w obiekcie znajdują się pokoje sypialne, (jeden czterocobowy i dwa sześciocobowe), dyżurka, pomieszczenie kuchenne, korytarz, łazienka, pomieszczenie WC, „Poczekalnia-ogrzewalnia”.

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 4 kg ABC. Przedmiotowy sprzęt w dniu kontroli posiadał aktualny przegląd.

Obiekt posiada instalacje:

- elektryczną. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu elektrycznego znajduje się przy wejściu do obiektu - prawidłowo oznakowany,

- awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- CO (obiekt zasilany z wymiennikowi ciepła, która mieści się w budynku nr 5).
- wodociągową przeciwpożarową z hydrantem 25 z węzłem półsztywnym.

Na korytarzu w widocznym miejscu zawieszona jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru.

W pokojach noclegowni na podłodze znajduje się wykładzina PCV, posiadająca atest trudnopalności, zaś na podłodze w korytarzu znajdują się płytki ceramiczne.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest przez dwa hydranty nadziemne DN 80, zlokalizowane w odległości około 15m i 60m od kontrolowanego budynku.

Podczas kontroli dokonano próby zadziałania urządzeń przeciwpożarowych: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego. Po uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego nastąpił zanik napięcia w całym w budynku oraz niezwłocznie nastąpiło włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Urządzenia zadziałały prawidłowo.

Podczas kontroli stwierdzono, że do przedmiotowego budynku jest wymagana Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. **W toku kontroli przedstawiono: Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku noclegowni z maja 2009r. Przedmiotowy dokument nie spełnia wymagań zawartych obowiązujących przepisach przeciwpożarowych.**

Podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Protokół z dnia 22 września 2015r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Uwag brak. Badanie przeprowadził Rejonowy Mistrz Kominarski Sławomir Andreczko.
2. Protokół nr 97/2015 z dnia 5 października 2015r. z przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wykonanej jako wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że instalacja ochrony przeciwporażeniowej jest sprawna i instalacja elektryczna nadaje się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
3. Protokół nr 133/2010 z dnia 5 października 2010r. z przeprowadzonych pomiarów oporności izolacji obwodów inst. elektr. N.N. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. W protokole widnieje wpis: „Po przeprowadzeniu badań stwierdzam, że obwody w opisanym obiekcie oraz całość instalacji elektrycznej nadają się do dalszej eksploatacji”. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
4. Protokół nr 95/2015 z pomiarów oporności izolacji obwodów instalacji elektrycznej z dnia 5 października 2015r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
5. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 5 października 2015r. Badanie przeprowadziła firma Zakład Instalacji, Pomiarów Elektrycznych i teletechnicznych mgr inż. Damian Kryska. Uwag brak. Protokół podpisał posiadający uprawnienia elektryczne Damian Kryska.
6. Protokół z przeglądu stanu technicznego budynku (przegląd pięcioletni) z dnia 20 października 2015r. Kontrolę przeprowadził posiadający uprawnienia budowlane mgr Mirosław Rokita.
7. Protokół z dnia 7 października 2014r. z badania hydrantów zewnętrznych. Badanie przeprowadziło PWiK Żory. Kopia protokołu stanowi załącznik do protokołu.
8. Książka obiektu budowlanego.
9. Protokół z pomiaru wydajności hydrantów wewnętrznych 25 z dnia 12 lutego 2015r. Badanie przeprowadził Konserwator Sprzętu P.POŻ Petr Owczarzy. Uwag brak.
10. Projekt Budowlany przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego z kwietnia 2015r. opracowany przez Pracownię Projektów Elektrycznych Elektroplan, 44-240 Żory, ul. Żeromskiego 1/2, uzgodniony z uwagą: "Uzgodnienie dotyczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu" w dniu 6 maja 2015r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Antoniego Jureczkę.

11. Projekt budowlany budowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku noclegowni z stycznia 2015r. opracowany przez Pracownię Projektową - Henryk Buchalik, 44-240 Żory, ul. Wodzisławska 71, uzgodniony z uwagą: "Nie łączyć do ubikacji inst. p.poż" w dniu 26 stycznia 2015r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Antoniego Jureczkę.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Polskiego Ośrodka Pomocy Technicznej w Żarach
[Signature]
mgr Aleksandra Adamczyk
.....
KONTROLOWANY

[Signature]
.....
KONTROLUJE

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
[Signature]
st. kpt. mgr inż. Kozłowski